



Dragagens e Depósito de Dragados

Nome: Empreitada de Dragagens de Manutenção no Porto de Viana do Castelo

Cliente: APVC - Administração do Porto de Viana do Castelo, SA

Fiscalização: APVC - Administração do Porto de Viana do Castelo, SA

Projeto: APVC - Administração do Porto de Viana do Castelo, SA

Período de execução: 2010 - 2011

Descrição:

Nesta empreitada foram realizados os seguintes trabalhos:

Dragagem de manutenção entre as cotas -3,00(ZH) e -9,00(ZH), com um volume global estimado de 300.000m³, nas zonas indicadas no projeto e conforme peças desenhadas (5 diferentes zonas do porto);

Depósito no mar, da totalidade dos materiais dragados em local assinalado no projeto e peças desenhadas.

Os sedimentos a dragar são essencialmente constituídos por areias (finas e médias), material esse que se depositou, nas áreas indicadas, ao longo do tempo. Os materiais dragados são do Tipo 1, pelo que devem ser depositados diretamente no mar.

Principais quantidades:

Dragagem: 332.000m³